



# Comune di GODEGA DI SANT'URBANO

Provincia di Treviso

COMMITTENTE

## COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO

Via Roma, 75 - 31010 - Godega di Sant'Urbano (TV)

PROGETTO

## EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO CON AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE DI SALA MENSA DELLA SCUOLA MEDIA DI PIANZANO IN VIA DELLA LIBERAZIONE N. 21

Lotto 5 - Illuminazione ordinaria e di emergenza

FASE

## PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

STRUTTURA DI PROGETTAZIONE

Progetto SPA s.r.l.s.  
via Malcana, 16/F - 31059 Zero Branco (TV)

Prestazioni specialistiche:

Progetto strutture Ing. Renzo Dalla Cia  
via Roma 91/a - 31050 Ponzano V.to (TV)

Progetto impianti meccanici Ing. Massimiliano Mattiazzo  
via Centa, 167 - 31020 Villorba (TV)

Progetto impianti elettrici Ing. Massimiliano Mattiazzo  
via Centa, 167 - 31020 Villorba (TV)

Coord. sicurezza in fase di progettazione Ing. Massimiliano Mattiazzo  
via Centa, 167 - 31020 Villorba (TV)

**SPA s.r.l.s.**

SOCIETA' DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA  
Via Malcana 16/F  
31059 Zero Branco (TV)  
SPAsrls.energy@gmail.com  
P.IVA: 05359490264  
C.F.: 05359490264

IL TECNICO (timbro e firma)

TITOLO

**Cronoprogramma**

ELABORATO

**CRP\_5.1**

DISCIPLINA

**GENERALE**

REVISIONE	DATA:	OGGETTO:	REDATTO:	VERIFICATO:	APPROVATO:	SCALA
rev_00	14/03/2023	PRIMA EMISSIONE	ing. A.C.	ing. M.M.	ing. M.M.	
rev_01	__/__/__					J.N. 2171
rev_02	__/__/__					
rev_03	__/__/__					NOME FILE:
rev_04	__/__/__					.....



MESE	Giugno				Luglio				Agosto				Settembre				Ottobre				Novembre				Dicembre			
LAVORAZIONI	SETTIMANE																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Allestimento cantiere	■	■	■	■																								
Rimozione impianti su pareti esterne				■	■	■	■	■	■																			
Rimozione corpi illuminanti					■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Posa nuove lampade e sistema di comando							■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Sistemazione QE e cablaggi								■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Riposizionamento impianti su intradosso solaio												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Opere a completamento																										■	■	■
Sistemazione aree esterne																										■	■	■
Smantellamento cantiere																										■	■	■